

# 자연친화적인 남산공원 조성

정상추진(70%)  
4-12  
공 원 과

원도심에 위치한 남산공원을 쾌적하고 아름다운 도심공원으로 조성하여 시민의 건강·레저·휴식 등 힐링 공간으로 제공하고자 함

## □ 사업개요

- 위 치 : 여수시 남산동 274번지 일원(남산공원)
- 사 업 량 : 공원조성 A=168,510㎡
  - 1단계('12 ~ '16) : 84억원(진입도로 L=427m, 주차장 A=3,388㎡)
  - 2단계('17 ~ '20) : 206억원(광장, 타워, 전망카페, 조각공원, 산책로 등)
- 사 업 비 : 290억원(시비)
- 사업기간 : '12. 1. ~ '20. 12.

## □ 연도별 투자계획

(단위 : 백만원)

사 업 명	사업량	사 업 비							
		계 (총 사업비)	기 투자액	2015년	2016년	2017년	2018년	2019년	2020년
남산공원 조성사업	공원조성 A=168,510㎡	29,000	3,900	4,500	4,000	4,000	4,000	4,000	4,600

※ 재원별 : 29,000백만원 【시비】

## □ 지금까지 추진상황

- 근린공원 결정고시(건교부 고시 제137호) : '76. 3. 27.
- 지방재정 투자사업 심의 완료 : '11. 10. 19.
- 공원조성계획(변경) 및 실시설계용역(1단계) 완료 : '11. 12. 8.
- 남산공원(1단계) 조성사업 계약 체결 및 착공 : '15. 3. 11.
  - 공사기간 : '15. 3. 11. ~ '17. 3. 10.
- 남산공원(2단계) 설계용역 계약 체결 및 착수 : '15. 5. 21.
- 남산공원 실시계획(변경) 인가 고시 : '15. 9. 10.
- 1단계 1차분 준공 : '16. 3. 4.
- 남산공원 조성사업(1단계) 공사 중지 : '16. 11. 14.
  - 남산초교 절개지 붕괴 위험지구 정비사업(도로관리사업소) 토사반출  
진입로 제공

## □ 문제점 및 대책

### ○ 문제점

- 남산초교 절개지 붕괴 위험지구 정비사업 토사반출에 따른 사업지연으로 남산공원 조성사업 1단계(도로,주차장) 준공 2017년 10월 예상
- 2단계 사업추진은 2018년 착공 예정

### ○ 대 책

- 남산공원 조성 2단계 사업은 랜드마크 조성사업과 연계하여 민간사업 투자자 유치 방안 검토  
⇒ 조형물 및 유희시설 설치 병행

## □ 향후 추진 계획

- 남산공원 조성사업(1단계) 공사 재개 : '17. 5.
- 남산공원 조성사업(1단계) 준공 : '17. 10.
- \* 남산공원 조성사업(2단계) 민간사업 투자자 유치 활동 : '17. 6.~12.