

청소년 해양교육원 건립

정상추진(73%)

2-6

투자유치·브람학과

청소년의 바다에 대한 도전·개척정신 함양 및 미래 해양인재 양성을 위한 체계적인 해양교육을 시행하는 교육원 건립 추진

□ 사업개요

- 사업기간 : 2016. ~ 2020.
- 위치/규모 : 박람회장내(여수시 수정동 776번지)/ 6,100m²
- 사업내용 : 강의실, 강당, 수영장, 숙소, 가상체험관 등
- 총사업비 : 140억원(국비98, 도비21, 시비21)

□ 연도별 투자현황

(단위 : 억원)

총사업비	2015년까지	2016년		2017년계획		2018년계획	2019년이후
	사업비	사업량	집행액	사업량	집행액	사업비	사업비
140 (국 비98) (지방비42)	-	타당성 조사용역비	(1) (1) (0)	기본 및 실시설계 용역	28 (19.6) (8.4)	39 (27) (12)	73 (51.4) (21.6)

* 타당성조사 용역비는 총사업비에 미포함

□ 추진상황

- '16년 해수부 예산으로 타당성조사 용역비 1억원 확보 : '15. 12.
- 청소년해양교육원 건립 타당성조사 용역 : '16. 3. ~ 7.
* B/C율 : 1.02(경제적 타당성 확보)
- '16. 4/4분기 지방재정 중앙투자사업 반영 : '16. 11.
- '17년 중기지방재정계획 반영 및 공유재산관리계획 승인 : '16. 12.
- '17년도 국비(설계 및 시설비 19.6억원) 확보 : '16. 12.
- 기본 및 실시설계 용역(설계공모 등) 추진 : '17. 1.~

□ 향후계획

- 건축설계 공모등록 및 현장설명회 : '17. 3. 14
- 공모안 접수 및 공모당선자 계약의뢰 : '17. 5. 16.
- 기본 및 실시설계 : '17. 6. ~10.
- 감리 용역 및 공사발주 : '17. 11.