

일자리 중심 해양산단 조성

정상추진(68%)
2-9
해양항만레저과

국내 최초 해양산단 조성 및 중·대형 수리조선소 유치로 국제해양관광의 중심 여수의 도약과 일자리 창출을 통한 지역경제 활성화 도모

1. 해양산단(묘도 항만개발사업) 조성

- 광양항 개발에 따른 유희부지인 묘도 준설토매립장을 항만재개발사업으로 미래신소재 및 에너지허브단지인 해양산단으로 조성
 - 위치 : 여수시 묘도동 준설토 매립장
 - 사업규모 : 3,120,934㎡(약 944천평)(복합산업물류지구 등 조성 1식)
 - 사업비 : 61,511억원(부지조성 2,040 / 건축 및 시설 58,988/지원 483)
 - 사업기간 : 부지조성(2017~2026), 건축 및 시설(2020~2029)
 - 사업자 : 광양항 융복합 에너지허브 주식회사

○ 연도별 투자현황(예산사업)

(단위 : 백만원)

세부사업명	사업량	총사업비	기투자액	2015년	2016년	2017년	2018년	2019년 이후
일자리중심 해양산단조성	부지 조성	204,000	-	10,800	28,500	2,700	3,200	158,800

○ 지금까지 추진상황

- '15. 2. 25. : 사업협약식 체결(해수부 ↔ 민간사업자)
- '16. 2. 3. : 묘도준설토 매립장 항만재개발사업 사업계획 수립 고시
- '16. 7. 28. : 환경영향평가 주민설명회
- '16. 12. 30. : 사업계획 승인
- '17. 1. 6. : 실시계획 승인 등 고시

○ 향후 추진 계획

- '17. 6. : 부지조성 등 사업추진

2. 중·대형 수리조선소 유치(완료)

- 광양항을 이용하는 선박들의 수리를 위한 중·대형조선소 유치로 지역 경제활성화와 고용창출에 기여
 - 위 치 : 여수시 돌산읍 우두리 750-1 지선
 - 사업규모 : 플로팅도크(230m×45m) 1기 추가설치, 공유수면기존45천㎡ 변경100천㎡
 - 사 업 비 : 140억원 투자
 - 사 업 자 : (주)여수해양 김제상

- 지금까지 추진상황
 - '16. 3. 18. : 공유수면 점·사용 변경허가
 - '16. 8. 12. : 공유수면 점·사용 실시계획 준공