

# 여수 신북항 건설사업 조기 완공

정상추진(68%)

2-11

해양항만레저과

박람회장으로 편입된 여수신항의 대체항만을 건설함으로써 100년 역사의 여수 무역항 기능 유지 및 항만 서비스 제공

## □ 사업개요

- 위 치 : 여수시 덕충동 여수신항 북방과제 일원
- 사업량
  - 외곽시설 : 외곽시설 1,360m(접안시설 820m 포함)
  - 계류시설 : 관리부두 622m, 물양장 150m, 해경부두 430m  
항만배후단지 144천m<sup>2</sup>, 항만진입도로 1.14km 등
- 사업비 : 256,123백만원(국비) ※ 국가직접사업
- 사업기간 : 2011. ~ 2020.

## □ 연도별 투자현황(예산사업)

(단위 : 백만원)

세부사업명	사업량	총사업비	2014년	2015년	2016년	2017년	2018년	2019년 이후
여수 신북항 건설사업	외곽시설 및 접안시설	256,123	8,780	10,723	51,023	40,300	70,000	75,297

※ 재원별 : 256,123백만원 【 국비 】

## □ 지금까지 추진상황

- '11. 7. 25. : 제3차 전국항만기본계획 확정·고시
- '14. 11. : 외곽시설(방파제 등) 입찰공고(턴키방식) 및 행정절차 이행
- '15. 5. 15. : 외곽시설 공사 착공
- '15. 9. 1. : 신북항 건설사업 기공식
- '16. 3. 10. : 계류시설 공사 착공
- '16. 10. 19. : 신북항건설추진위원회 개최

## □ 향후 추진 계획

- '17. 3. : 신북항건설사업 조기 준공을 위한 중앙부처 및 기관방문 협의

