

장애인 공중목욕탕 건립

정상추진(73%)

3-2

체육지원과

장애를 가진 시민들의 일반 대중목욕탕 이용이 정서적·신체적으로 어려움이 있어 장애인의 숙원 해소 및 그 가족의 노고를 덜어주기 위한 전용 목욕탕을 건립하여 장애인 삶의 질 향상에 기여

□ 사업개요

- 기 간 : '15. 10. ~ '17. 12.
- 장 소 : 장애인 국민체육센터 내(진남체육공원 입구 주차장 내 건립 예정)
- 사업내용 : 장애인 복지 증진을 위한 “전용 공중목욕탕” 설치
- 사업규모 : 전용면적 305㎡

※ 장애인 국민체육센터 : '15. 4. 28. 문화체육관광부 공모사업 선정

- 목 적 : 장애인 체육 활성화 및 장애인 복지 증진, 장애인 등 사회적 약자 복지향상 및 소통의 공간 제공
- 사업내용 : 연면적 4,249㎡, 지상3층/1동(체육관 장애인 공중목욕탕 및 기타 문화시설)
- 사 업 비 : 9,000백만원

□ 연도별 투자현황(예산사업)

(단위 : 백만원)

세부사업명	사업량	총사업비	2014년	2015년	2016년	2017년	2018년	2019년 이후
장애인공중목욕탕 (장애인국민체육센터)	4,324㎡	9,000		1,000	8,000			

※ 재원별 : 9,000백만원 [기금 5,000, 시비 4,000]

□ 지금까지 추진상황

- '15. 2. 25. : 지방재정 투융자심사 완료
- '15. 2. 26. : 국민체육진흥기금 지원사업 공모 신청
- '15. 3. 17. : 장애인 국민체육센터와 공중목욕탕 연계 추진 방침 결정
- '15. 4. 28. : 국민체육진흥기금 지원사업 선정
- '15. 7. 28. : 공유재산 관리계획 의결
- '15. 10. 15. : 설계공모

- '16. 1. 14. : 설계공모 당선작 결정
- '16. 1. 27. : 당선업체 실시설계 계약 체결 * (주)건축사사무소 플랜의 1개사
- '16. 2. 4. : 기본 및 실시설계용역 착수
- '16. 3. 10. : 선진지 견학(울산)
- '16. 5. 26. : 기본계획 수정(장애인 경사로 설치 등)
- '16. 7. 13. : 실시설계 중간보고회 개최
- '16. 10. 6. : 구조심의 및 기술자문 완료
- '16. 10. 31. : 공사 일상감사 완료
- '16. 11. 15. : 공사 계약심사 요청(전라남도)
- '16. 11. 25. : 건축허가(협의) 완료
- '16. 11. 29. : BF(장애물 없는 생활환경)·녹색건축·에너지효율등급 예비인증 완료
- '16. 11. 30. : 기본 및 실시설계용역 완료
- '17. 1. 4. : 공사 착공(현재 기초 공사 중)

□ 향후 추진 계획

- '17. 12. : 준공