

육아종합지원센터 건립

정상추진(70%)
3-5
여성가족과

- ◇ 육아 기능 보완과 창의적인 놀이체험 공간을 활용한 지역사회 중심의 육아종합지원센터 건립
- ◇ 일시보육 서비스 및 다양한 양육지원 프로그램 제공으로 이용자들의 편의 도모

□ 사업개요

- 사업명 : 육아종합지원센터 건립
- 위치 : 여주시 응천동 1820-1번지 (노유자부지)
- 사업량 : 육아종합지원센터 신축 1식(부지 1,546㎡ 연면적 1,400㎡, 지상3층)
- 사업내용 : 일시보육, 육아상담, 육아정보 제공 등
- 사업비 : 3,843백만원(국비 1,000, 도비 300, 시비 2,543)
- 사업시기 : 2015. ~ 2018.

□ 연도별 투자현황(예산사업)

(단위 : 백만원)

세부사업명	사업량	총사업비	2014년	2015년	2016년	2017년	2018년	2019년이후
육아종합 지원센터 건립	신축 1식	3,843			2,001	1,842		

※ 재원별 : 3,843백만원 【국비 1,000, 도비 300, 시비 2,543】

□ 지금까지 추진상황

- '14. 10. 14. : 육아종합지원센터 건립사업 계획 수립
- '15. 6. 12. : 자체 투자사업 심의 완료
- '15. 11. 19. : 중기지방재정계획 반영
- '15. 12. 3. : 2016년 국비(10억원) 예산 확보
- '16. 5. 30. : 공유재산관리계획 의결(시의회)
- '16. 5. 31. : 부지매입 완료(특별회계 → 일반회계)
- '16. 6. 9. : 일상감사 및 계약심사 완료
- '16. 6. 10. : 도비(3억원) 교부 결정
- '16. 8. 22. : 발주방식 결정(설계공모)
- '16. 12. ~ '17. 1. : 예산 확보(시비 1,842백만원)

□ 향후 추진 계획

- '17. 3. ~ '17. 9. : 설계공모 및 실시설계 용역
- '17. 11. ~ '18. 11. : 착공 및 준공
- '19. 3. : 개원(예정)