

체류형 해양관광도시 조성

정상추진(75%)

4-3

관 광 과

지역경제 활성화와 해양관광 활성화를 위해 체류형 관광자원을 지속적으로 개발

□ 사업개요

- 위 치 : 생태관광지(금오도·안도·개도·거문도), 휴양관광지(여자만)
- 생태관광 사업
 - 금오도 생태휴양공간 조성 완료('14. 7. ~ '15. 3.)
 - 캠핑장 584㎡, 다목적실 351.76㎡ 등/1,000백만원(국비 400, 시비 600)
 - 안도 동고지 명품마을 조성('14. 7. ~ '17. 12.)
 - 환경개선, 소득기반, 탐방인프라 등/1,048백만원(국립공원 621, 시비 427)
 - 개도 생태탐방로 조성('15. 3. ~ '16. 1.)
 - 탐방로 3.14km, 전망데크, 안전시설 등/700백만원(국비 700)
- 휴양관광 사업
 - 여자만 연안생태휴양마을 조성('15. 9. ~ '18. 12.)
 - 선착장 정비, 복합관광시설, 공원 조성 등/7,466백만원(국비 3,633, 시비 3,633 민자 200)
 - 여자만 갯노을길 조성('15. 1. ~ '19. 12.)
 - 탐방로, 자전거길, 편의시설 등/9,600백만원(국비 4,800, 시비 4,800)
- 총사업비 : 19,814백만원(국비 10,154, 시비 9,460, 민자 200)
- 사업기간 : 2014. 7. ~ 2019. 12.

□ 지금까지 추진상황

- '15. 3. 11. : 금오도 생태휴양공간(야영장) 조성 준공
- '15. 5. 3. : 안도 동고지 명품마을 조성 준공(1차분)
- '15. 6. 19. : 여자만 갯노을길, 연안생태휴양마을 조성 기본계획 수립
 - 여자만 갯노을길 조성사업 실시설계 완료('16. 3. 5)
 - 여자만 갯노을길 조성사업 공사 착공 - 총괄분 및 1차분('16. 6. 27)
 - 연안생태 휴양마을 조성사업 실시설계 발주('16. 1. 11)
- '16. 1. 19. : 개도 생태탐방로 준공

□ 연도별 투자현황(예산사업)

(단위 : 백만원)

세부사업명	사업량	총사업비	2014년	2015년	2016년	2017년	2018년	2019년 이후
계		19,814	1,987	2,746	2,900	2,815	8,466	900
금오도 생태휴양공간 조성	캠핑장 584㎡, 디목 적실 351.7㎡	1,000	1,000					
안도 동고지 명품마을 조성	환경개선, 소독기반, 탐방인프라 등	1,048	987	46		15		
개도 생태탐방로 조성	개도 생태탐방로 조성	700		700				
여지만 연안생태 휴양마을 조성	선착장 장비, 복합관광 시설, 정수공원 등	7,466		1,000	2,000	2,000	2,466	
여지만 갯노을길 조성	탐방로, 자전거길, 편의시설 등	9,600		1,000	900	800	6,000	900

※ 재원별 : 19,814백만원 【국비 10,154, 시비 9,460, 민자 200】

□ 향후 추진 계획

- 여자만 연안생태 휴양마을 조성
 - '15. 12. ~ '17. 4. : 실시설계 용역 추진
 - '17. 5. ~ '18. 12. : 공사 착공 및 준공
- 여자만 갯노을길 조성
 - '16. 6. ~ '17. 4. 공사 준공(1차분)
 - '16. 6. ~ '19. 12. 공사 준공(총괄분)
- 안도 동고지 명품마을 조성(국립공원관리공단 사업)
 - '16년 ~ '17년까지 : 주민역량 강화사업 추진(국립공원관리공단)