

해양레포츠 마리나 확충

정상추진(68%)
4-6
해양항만레저과

- ◇ 해양레저스포츠 참여 인구 증가에 따른 고급 해양레저 수요에 적극 대응
- ◇ 체류형 해양관광도시 조성을 위한 마리나 기반시설 확충

□ 사업개요

사업명	웅천 거점형 마리나 항만 조성	이순신마리나 조성
위 치	웅천택지개발지구 일원	웅천택지개발지구 내
사 업 량	300선석(육상 150, 해상 150)	클럽하우스 1동, 계류시설 150선석
사 업 비	78,200백만원	13,600백만원
사업기간	2015년 ~ 2020년	2012년 ~ 2015년

□ 연도별 투자현황 (예산사업)

(단위 : 백만원)

세부사업명	사업량	총사업비	2014년	2015년	2016년	2017년	2018년	2019년 이후
계		91,800	7,863	5,937	1,300	2,900	33,100	40,700
웅천 거점형 마리나 항만 조성	300선석	78,200	-	200	1,300	2,900	33,100	40,700
이순신마리나 조성	클럽하우스 1동, 계류시설 150선석	13,600	7,863	5,737	-	-	-	-

※ 재원별 : 웅천 거점형 마리나 항만 - 782억원 【국비 300, 시비 300, 민간투자 182+ ∞ 】
이순신마리나 조성 - 136억원 【국비 25.2, 시비 110.8】

□ 지금까지 추진상황

- '14. 6. : 웅천 공공마리나 클럽하우스 및 해상 계류시설 착공(60선석)
- '15. 7. 28. : 거점형 마리나 항만 개발사업 우선 협상대상자 선정(웅천지구)
- '15. 9. ~16. 1. : 웅천 거점형 마리나 항만 개발사업 협상(7차)
- '16. 2. 24. : 웅천 거점형 마리나항만 개발사업 실시협약 체결(해수부↔여수시)
- '16. 3. 11. : 이순신마리나 위·수탁 협약 체결(세경건설)
- '16. 4. 1. : 기본설계 용역, 전략환경 영향평가 용역 착수
- '16. 6. 3. : 이순신마리나 개장식
- '16. 10. 17. : 마리나위원회 개최 및 기본설계용역 중간보고회 개최

□ 향후 추진 계획

- '17. 10. : 웅천 마리나항만 개발 사업타당성 조사 완료 및 투자심사 의뢰
- '17. ~'20. : 실시설계 용역, 각종 영향평가, 사업시행

