

# 종화동~거북선대교 연결도로 구축

완료  
4-8  
도로과

종화동에서 거북선대교 직접연결체계가 어려움에 따라 박람회장 앞에서 원활하게 유턴 연결할 수 있도록 교통체계 개선

## □ 사업개요

- 위치 : 덕충동 박람회장 앞
- 사업량 : L= 150m(B= 35m)
- 사업비 : 300백만원
- 사업기간 : 2014. 12. ~ 2015. 5.

## □ 연도별 투자현황

(단위 : 백만원)

세부사업명	사업량	총사업비	2014년	2015년	2016년	2017년	2018년	2019년 이후
박람회장~종화동 도로정비	L=150m	300	18	282	-	-	-	-

※ 재원별 : 300백만원 【국비 - , 도비 - , 시비 300, 기타(민자) - 】

## □ 지금까지 추진상황

- 종화동~거북선대교 연결 타당성 조사용역 : '14. 8.22.  
\*가변차로 개설구간 지장물 및 교량 안전문제 등 접속 어려움
- 박람회장~종화동 도로정비공사 시행 : '15. 3.10.~5.30.
  - 실시설계 추진 : '14. 12. 9.~'15. 2. 6. [산하종합기술(주)]
  - 순천국토관리사무소 '관리청이 아닌자의 공사 시행허가: '15. 3.10.
  - 준공(3차로→4차로) : '15. 5.30.

※ 2015. 5. 30. 기준 : 박람회장~종화동 도로정비공사 준공(공정 100%)