

자산공원 진입로 자연친화적 정비

완료
4-9

도로과

기존 노선을 활용하여 자연환경 훼손을 최소화하고 지역주민과 도로 이용객의 편의를 도모할 수 있는 쾌적한 환경 조성

□ 사업개요

- 위 치 : 관문동 일원
- 사업량 : 토지 및 지장물 보상(6필지/7건), 건물철거(7건), 주차장(26면) 등
- 사업비 : 30.5억원(공사 3.0, 보상 27, 기타 0.5)
- 사업기간 : 2013. ~ 2016.

□ 연도별 투자현황

(단위 : 백만원)

세부사업명	사업량	총사업비	2014년	2015년	2016년	2017년	2018년	2019년 이후
동문우체국 ~ 자산공원 도로 개설	보상, 주차장, 건물철거	3,050	2,750	300	-	-	-	-

※ 재원별 : 3,050백만원 【국비 -, 도비 -, 시비 3,050, 기타(민자) -】

□ 지금까지 추진상황

- 실시설계용역 : '13. 7. ~'15. 12.
- 시점부 편입토지 및 지장물 보상 및 철거(보상 6필지, 27억원, 철거용역3억원) : '14. 4. ~'15. 9.
- 임시 주차장 조성 완료(소형 26면) : '15. 12. 5.
- 교통체계 개선 검토(시간대 주정차금지 및 일방통행, 현행 운영 등) : '16. 3. 8.
- 전문부서(교통과, 도로교통공단) 협의결과 주민반대 등으로 현행대로 유지
- 공약사항 조정 검토(기획예산과) : '16. 10.
- 편입토지 및 지장물 보상, 건물철거, 주차장 조성으로 사업 종결

□ 문제점 및 대책

- 도로확장 시 다수 주택편입(73동) 등으로 사업비 과다
- 시 재정 형편으로 사업비 확보가 어려우므로 보상 및 건물철거 등으로 사업 종결

□ 향후 추진계획

- 도로개설은 사업비가 과다 소요되므로 보상 및 건물철거, 주차장 조성 등으로 사업종결하고 향후 재정여건 변화 시 도로이용 상황 및 주변여건 등을 종합적으로 검토하여 도로개설 사업 추진여부 판단

