

해안 명품 자전거도로 개설

정상추진(75%)
4-10
도 르 과

풍광이 아름다운 오동도~여자만, 돌산지역 해안선을 따라 친환경 명품 자전거도로를 개설하여 '국제 해양 관광의 중심도시' 기반조성

□ 사업개요

- 위 치 : 여자만(소라면 북촌)~오동도~돌산읍(남면 화태), 화양면
- 사 업 량 : L= 85.7km(여자만~오동도 41.3, 오동도~돌산읍 25.0, 화양면 19.4)
- 사 업 비 : 87.7억 원(여자만~오동도 44.7, 돌산읍 40.07, 화양면 3)
- 사업기간 : 2016. 2. ~ 2017. 12.

□ 연도별 투자현황

(단위 : 백만원)

| 세부사업명 | 사업량 | 총사업비 | 2014년 | 2015년 | 2016년 | 2017년 | 2018년 | 2019년 이후 |
|----------------|----------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|----------|
| 명품 자전거도로 개설 사업 | L=85.7km | 8,777 | - | 100 | 5,077 | 3,600 | | |

※ 재원별 : 8,777백만원 【국비 1,600 , 도비 260 , 시비 6,917, 기타(민자) - 】

□ 지금까지 추진상황

- 기본계획용역 완료(227.7km) : '15. 2. 9.~12. 5.
- 투융자심사 등 행정절차 이행 : '16. 4.11.
- 해안명품 자전거도로 개설(85.7km)
 - 오동도~여자만 자전거도로 개설(41.3km)
 - * 관기방조제~당두(23.7km) : '16. 6.~12.
 - 돌산읍 자전거도로 개설(25.0km)
 - * 우두·진모지구, 도실삼거리~송시삼거리(10.6km) : '16. 7.~'17. 1.
 - * 국도17호선 돌산구간(자전거·보도)개설 수요성예측 및 경제성 분석 타당성 용역 결과 제출(익산청 도로공사과) : '16. 8.~'17. 2.
 - 관기방조제~장수 공장마을 자전거도로 개설 실시설계용역 추진 (19.4km) : '17. 2.~3.

□ 향후 추진계획

○ 오동도~여자만 자전거도로 개설

- 여자만 갯노을길 준공(12.3km, 안내판설치 등, 관광과) : '17. 3.~8.
- 창무교차로~성본교차로 부체도로 개설(0.4km) : '17. 3.~4.
- 돌산대교 서측 자전거도로 개설(80m) : '17. 3.~7.
- 남산동 당두~오동도(5.6km) : '17. 3.~6.
- 소라면 공항~달천(도로, 자전거도로 개설 1.0km) : '17. 3.~'18.12.

○ 국도17호선 돌산구간(자전거·보도)개설 수요성예측 및 경제성 분석 타당성 용역 결과 제출(국토교통부, 익산청, 국고지원 건의)

○ 관기방조제~장수 공정마을 자전거도로 개설 공사(19.4km) : '17. 3.~8.

