

도심 숲 가꾸기 사업

정상추진(90%)
4-11
산림과

시민과 관광객이 심신 건강을 위해 즐겨 찾는 도심 생활권 산림을 대상으로 고품격 명품 숲을 조성 삶의 질 향상과 휴양 및 치유 공간 확충

□ 사업개요

- 기 간 : 2014 ~ 2018
- 내 용 : 도심권 산림위주의 명품 숲 가꾸기
 - 숲 가꾸기(숙아베기, 불량목 제거, 가지치기)
 - 숲길 조성 및 관리
- 대 상 지 : 구봉·종고·고락산·산림욕장 등 도심권 산림
- 사 업 량 : 1,500ha(숲길 70km)
- 사 업 비 : 5,000백만원

□ 연도별 투자현황(예산사업)

(단위 : 백만원)

세부 사업명	사업량	총사업비	2014년	2015년	2016년	2017년	2018년	2019년 이후
도심 숲 가꾸기 사업	1,500ha	5,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	-

※ 재원별 : 5,000백만원 【국비 2,500, 도비 750, 시비 1,750】

□ 지금까지 추진상황

- '14. 12. : 산림욕장 및 진달래 군락지 가꾸기 등 300ha / 숲길 조성 및 관리 13km
- '15. 12. : 숲가꾸기(안산지구 등 8개지구) 482ha 완료 / 숲길 조성 및 관리 18.5km
- '16. 12. : 숲가꾸기(봉계지구 등 7개지구) 580ha 완료 / 숲길 조성 및 관리 17km 완료
- '17. 3. : 숲가꾸기(호명지구 등 3개지구) 200ha 추진 / 숲길 조성 및 관리 17.3km 추진
 - 숲가꾸기 총 사업량('14년~'18년) 1,500ha 중 '16년 12월 말 기준 1,362ha 완료(90.8%)

□ 향후 추진 계획

- 2017년 숲가꾸기 사업(호명지구 등 3개지구200ha, 읍면지역300ha)
- 숲길 조성 및 관리 17.3km(개설, 보수, 각종 안전시설 및 편의시설물 확충)

