

# 전라선 철도폐선부지 공원화 사업 추진

정상추진(74%)  
4-13  
공 원 과

KTX 운행에 따른 노선 변경으로 발생된 폐선부지를 공원으로 조성하여 시민의 건강과 휴양, 정서함양 및 웰빙문화 휴식공간으로 제공

## □ 사업개요

- 위 치 : 전라선 구 여수역(마래터널) ~ 구 울촌역 구간
- 사 업 량 : 도시공원 조성 8개소, L=21.4km, A=552,280m<sup>2</sup>
  - 근린공원 : 6개소 A=456,560m<sup>2</sup>(산책로, 자전거도로, 운동시설)
  - 문화공원 : 2개소 A=95,720m<sup>2</sup>(자전거도로, 열차모형카페, 공연장)
- 총사업비 : 573억원(공사비470(시비245, 대체녹지사업225), 보상96, 용역·부대 7)
- 사업기간 : '14. 1. ~ '23. 12.(10개년)

## □ 연도별 투자계획

(단위 : 백만원)

사 업 명	사업량	사 업 비							
		계 (총 사업비)	기 투자액	2015년	2016년	2017년	2018년	2019년	2020년 이후
철도폐선부지 공원화사업	공원조성 8개소 A=552,280m <sup>2</sup>	57,300	360	8,500	14,000	12,700	7,200	7,200	7,340

※ 재원별 : 57,300백만원 【시비 41,800 대체녹지사업비 15,500】

## □ 지금까지 추진상황

- 폐선부지 도시계획시설(공원) 결정 및 공시 : '12. 7. 13.
- 지방재정 투융자사업 심의 완료 : '14. 10. 24.
- 실시설계용역 계약체결 및 착수 : '15. 3. 24.
- 도시계획심의 및 조성계획 지형도면 고시 : '15. 4. 22.
- 국유지 및 사유지 등 보상완료(7,990백만원) : '16. 7. 13.
- 미평, 만흥, 오림터널공원 조성사업 착공 : '16. 8. ~ '17. 1.

## □ 향후 추진 계획

- 원학동, 선원뜨레, 양지바름공원 조성사업 착공 : '17. 4.
- 미평, 만흥, 오림터널공원 조성사업 준공 : '17. 12.

