

# 자연친화형 연등천 개발

정상추진(73%)  
5-4  
건설방재과

- ◇ 사람과 자연이 통하는 생태계 복원으로 아름다운 인내천(人內川) 조성
- ◇ 도심과 연등천을 연계한 쾌적하고 건강한 친수 환경 조성 및 관리

## □ 사업개요

- 위 치 : 남산동 남산교~둔덕 제1석교
  - (1공구) 문수삼거리~둔덕 제1석교, - (2공구) 남산교~문수삼거리
- 사 업 량 : 하천정비 L= 5.9km
  - 산책로 4.9km, 목재데크 540m, 석축보강 26,809㎡, 담장뿔칠 9,398㎡, 호안블럭 658m, 타일벽화 415㎡, 징검다리 9개소, 난간도색 4.4km, 분수·조형 1개소, 진입계단 25개소 보수 등
- 사 업 비 : 7,460백만 원(1공구 2,951, 2공구 4,509)
  - 2016년까지 1,793, 2017년 시행 1,158, 2018년 이후 4,509
- 사업기간 : '15. 1. ~ '20.12.

## □ 금회시행

- 위 치 : 미평동 미평파출소~둔덕동 제1석교
- 사 업 량 : 하천정비 L= 652m(산책로 포장 1,582m, 호안자연석 271m, 석축보강 3,650㎡, 징검다리 2개소, 계단 8개소)
- 사 업 비 : 1,116백만 원(도금액 810, 관급 299, 폐기물 7)

## □ 연도별 투자현황

(단위: 백만 원)

세부사업명	사업량	총사업비	2014년	2015년	2016년	2017년	2018년 이후
자연친화형 연등천 개발	하천정비 1식	7,460	0	450	1,343	1,158	4,509

※ 재원별 : 7,460백만원 【국비 500, 도비 200 , 시비 6,760】

□ 지금까지 추진상황

- 설계설계용역 : '15. 2. ~ '15. 7.
- 문수동, 남산동 주민설명회 개최(2회) : '15. 4.30, 6.16.
- 특별교부세 교부결정 통보 : '15. 5. 7.
- 전라남도 협의(하천기본계획) : '15. 5.18.
- 준공(문수삼거리~구문수교 시범지구) : '16. 1.12.
- 시범구간 경관 조명 준공 : '16. 5.19.
- 준공(구문수교~미평파출소) : '16.11.13.

□ 문제점 및 대책

- 연등천 차집관로 정비사업(하수도과 시행)으로 2공구 연등천 정비사업 추진 곤란

[ 연등천 차집관로 정비사업 ]

- 위 치: 연등중계펌프장 ~ 문수삼거리
- 사업량: 관거 신설 및 정비 3,133m
- 총사업비: 9,800백만 원(국비 6,860, 시비 2,940)
- 사업기간: 2017. 1. ~ 2019. 5.

- 1공구 : 2015년~2017년까지 완료

- 2공구 : 연등천 차집관로 정비사업 완료 후 사업 추진

□ 향후 추진계획

- 착공(미평파출소~둔덕 제1석교) : '17. 3.
- 준공( " ) : '17. 9.

