

조선소 집단화 추진

일부추진(25%)
2-10
해양항만레저과

- ◇ 도심권에 산재되어 있는 조선소 집단화로 도시미관 정비
- ◇ 청정해역인 가막만의 해양오염 예방으로 아름다운 해안 복원

□ 사업개요

- 조선소 집단화 부지 조성공사
 - 위치 : 여수시 광양항 3투기장내
 - 사업량 : 100,000㎡
 - 사업비 : 15,500백만원(시비)
 - 사업기간 : 2018. ~ 2022.
- * 조선소 현황 : 14개 업체(강선 3, 수리 2, FRP 9)

□ 연도별 투자현황 (예산사업)

(단위 : 백만원)

세부사업명	사업량	총사업비	기투자액	2015년	2016년	2017년	2018년	2019년 이후
조선소 집단화 부지 조성공사	부지 조성 100,000㎡	15,500	-	-	-	-	-	15,500

※ 재원별 : 15,500백만원 【 시비 】

□ 지금까지 추진상황

- '14. 9.~'15. 1. : 간담회[여수시의회('14. 9.), 조선소업체('15. 1.)]
- '15. 6. 16.~6. 26. : FRP조선소업체 방문(9개소)
- '15. 9. 14. : 시의회 경제건설위원회 진목지구, 하동지구 현장방문
- '15. 11. 19. : 광양항 3투기장 조선단지 반영 해수부장관 현장 건의
- '16. 6. 16. : 광양항 3투기장 항만재개발사업 내 조선산업단지 반영 의견제출(해수부)
- '16. 10. 31. : 제2차 항만재개발 기본계획 수립 고시
- '16. 11. 25. : 3투기장 항만재개발사업 내 중소형조선단지 사업제안 제출(해수부)
- '16. 12. 12. : 사업제안서 반려

□ 우리시 추진방안

- 2017년 상반기 사업시행자 공모에 우리시에서도 재개발 사업 시행자로 참여